

伊方発電所3号機第16回定検状況報告 (No.3)

項目	内容
主要工程	機器点検中 (燃料取出中)
主要機器の点検状況	<ul style="list-style-type: none"> ・原子炉関係 各機器点検中 ・タービンおよび発電機 各機器点検中 ・燃料関係 外観点検等実施中
主要工事の状況	<ul style="list-style-type: none"> ・187kVガス絶縁開閉装置 (GIS) 改造工事 GISユニット改造中 ・1次系配管取替え工事 配管取替え作業中

伊方3号機第16回定検工程表 (予定)

	実績 予定											
	2月		3月				令和5年 4月				5月	
主要工程	送電停止 ▼										送電開始 ▽	
	停止 操作	脱ガス 操作	RV 開放	燃料 取出					燃料 装荷	RV 復旧	各種 試験	起動 試験
	RV : 原子炉容器											
点検・工事	各機器点検											
	187kV GIS改造工事											
	1次系配管取替え工事											

次回報告は、4月12日の予定

(添付)

定検状況写真



187 kVガス絶縁開閉装置 (GIS) 改造工事状況 (屋内開閉所内 3月15日撮影)



漏えい燃料特定調査 (SHIPPING検査) 作業状況 (原子炉建屋内 3月20日撮影)