

伊方発電所3号機第16回定検状況報告 (No.4)

| 項目 | 内容 |
|-----------|---|
| 主要工程 | 機器点検中 (燃料取出中) |
| 主要機器の点検状況 | <ul style="list-style-type: none"> ・原子炉関係 各機器点検中 ・タービンおよび発電機 各機器点検中 |
| 主要工事の状況 | <ul style="list-style-type: none"> ・187kVガス絶縁開閉装置 (GIS) 改造工事 機能試験中 ・1次系配管取替え工事 配管取替え作業中 |

伊方3号機第16回定検工程表 (予定)

| | 令和5年 | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|----------|----------|----------|----------|
| | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | | | | | | | | | | | | |
| 主要工程 | 実績 送電停止 ▼ | 予定 各機器点検 187kV GIS改造工事 1次系配管取替え工事 | | 送電開始 ▼ | | | | | | | | | | | | |
| 点検・工事 | <table border="1" style="width:100%; text-align:center;"> <tr> <td>停止 操作</td> <td>脱ガス 操作</td> <td>RV 開放</td> <td>燃料 取出</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>燃料 装荷</td> <td>RV 復旧</td> <td>各種 試験</td> <td>起動 試験</td> </tr> </table> RV : 原子炉容器 | | | | 停止 操作 | 脱ガス 操作 | RV 開放 | 燃料 取出 | | | | | 燃料 装荷 | RV 復旧 | 各種 試験 | 起動 試験 |
| 停止 操作 | 脱ガス 操作 | RV 開放 | 燃料 取出 | | | | | 燃料 装荷 | RV 復旧 | 各種 試験 | 起動 試験 | | | | | |

次回報告は、4月26日の予定

定検状況写真



1次系配管取替え工事（耐圧検査※）状況（原子炉格納容器内 3月30日撮影）

※：取替えた配管を加圧し、所定の圧力が保持されていることを確認している様子。



1次冷却材ポンプ点検（軸封部点検※）作業状況（原子炉格納容器内 3月21日撮影）

※：ポンプの主軸貫通部から液体が漏れ出さないようにするためのシール部品を取り外している様子。