

伊方発電所3号機第16回定検状況報告 (No.5)

項目	内容
主要工程	機器点検中 (燃料取出中)
主要機器の点検状況	<ul style="list-style-type: none"> ・原子炉関係 各機器点検中 ・タービンおよび発電機 各機器点検中
主要工事の状況	<ul style="list-style-type: none"> ・187kVガス絶縁開閉装置 (GIS) 改造工事 工事完了 ・1次系配管取替え工事 配管取替え作業は完了 今後、プラント起動等にあわせて必要な検査を実施予定

伊方3号機第16回定検工程表 (予定)

	令和5年				実績				予定				
	2月	3月			4月			5月					
主要工程	送電停止 ▼							送電開始 ▽					
	停止 操作	脱ガス 操作	RV 開放	燃料 取出				燃料 装荷	RV 復旧	各種 試験	起動 試験		
	RV : 原子炉容器												
点検・工事	各機器点検												
	187kV GIS改造工事												
	1次系配管取替え工事												

次回報告は、5月12日の予定

(添付)

定検状況写真



循環水ポンプ点検（ポンプモータ吊り込み）作業状況（屋外 4月14日撮影）



187kVガス絶縁開閉装置改造工事完了状況（屋内開閉所内 4月21日撮影）