

伊方発電所3号機第16回定検状況報告 (No.7)

項目	内容
主要工程	・プラント起動操作中
主要機器の点検状況	・原子炉関係 原子炉容器復旧作業完了 原子炉起動までに実施する各種試験完了 ・タービンおよび発電機関係 2次系クリーンアップ作業完了
主要工事の状況	・187kVガス絶縁開閉装置(GIS)改造工事 工事完了 ・1次系配管取替え工事 工事完了

伊方3号機第16回定検工程表 (予定)

	令和5年												実績	予定
	2月		3月				4月				5月			
主要工程	送電停止 ▼													
	停止操作	脱ガス操作	RV開放	燃料取出					燃料装荷	RV復旧	各種試験	起動試験		送電開始 ▽
	RV : 原子炉容器													
点検・工事	各機器点検													
	187kVGIS改造工事													
	1次系配管取替え工事													

定検状況写真



1次冷却材ポンプ試運転状況（原子炉格納容器内 5月15日撮影）



非常用予備発電装置機能検査^{※1}状況（中央制御室内^{※2} 5月16日撮影）

※1：外部電源喪失を模擬し、各設備が正常に動作するかを確認する検査。

※2：中央制御室は非常用照明のみとなり、通常より暗くなっている。