

伊方発電所3号機第17回定検状況報告（No.1）

項目	内 容
主要工程	・7月18日 20時20分 負荷降下開始 ・7月19日 0時20分 送電停止（第17回定検開始） ・7月19日 2時23分 原子炉停止
主要機器の 点検状況	・原子炉関係 7月23日より原子炉容器の開放作業開始 ・燃料関係 7月30日より燃料取出作業開始（8月2日終了予定） ・タービンおよび発電機 7月21日よりタービンや発電機の点検を開始
今定検の 主要工事	・火災防護対策工事

伊方3号機第17回定検工程表（予定）

	実績		予定	
	7月	8月	9月	
主要工程	送電停止 ▼		送電開始 ▽	
	停止 操作	RV 開放	燃料 取出	燃料 装荷
	RV：原子炉容器		RV 復旧	各種 試験
点検・工事	各機器点検		起動 試験	
	火災防護対策工事			

次回報告は、8月14日の予定

(添付)

定検状況写真



タービン点検（車室吊上）作業状況（タービン建屋内 7月23日撮影）



スチームコンバータ※加熱管の取替作業状況（タービン建屋内 7月18日撮影）

※：純水を2次系の蒸気（放射性物質を含まない）で沸騰させ、プラント補助設備（空調設備、洗濯設備など）を運転するための補助蒸気を供給する設備。