

伊方発電所3号機第17回定検状況報告 (No.3)

項目	内容
主要工程	機器点検中 (燃料取出中)
主要機器の点検状況	<ul style="list-style-type: none"> ・原子炉関係 各機器点検中 ・タービンおよび発電機 各機器点検中
主要工事の状況	<ul style="list-style-type: none"> ・火災防護対策工事 火災感知器の追設、電線管等への耐火材施工作業中

伊方3号機第17回定検工程表 (予定)

	実績		予定									
	7月	8月	8月	9月								
主要工程	<p>送電停止 ▼</p> <table border="1"> <tr> <td>停止操作</td> <td>RV開放</td> <td>燃料取出</td> <td></td> <td>燃料装荷</td> <td>RV復旧</td> <td>各種試験</td> <td>起動試験</td> </tr> </table> <p>RV：原子炉容器</p>	停止操作	RV開放	燃料取出		燃料装荷	RV復旧	各種試験	起動試験			<p>送電開始 ▽</p>
停止操作	RV開放	燃料取出		燃料装荷	RV復旧	各種試験	起動試験					
点検・工事		各機器点検										
		火災防護対策工事										

次回報告は、9月11日の予定

定検状況写真



タービン点検（ロータ吊込み）作業状況（タービン建屋内 8月15日撮影）



火災防護対策工事（電線管への耐火材施工）実施状況（原子炉建屋内 8月6日撮影）