

伊方発電所3号機第17回定検状況報告（No.4）

項目	内 容
主要工程	・燃料装荷作業中 9月 9日 作業開始 9月13日 作業完了（予定）
主要機器の 点検状況	・原子炉関係 各機器点検中 ・タービンおよび発電機 各機器点検中
主要工事の 状況	・火災防護対策工事 火災感知器の追設、電線管等への耐火材施工作業中

伊方3号機第17回定検工程表（予定）

	実績 予定							
	7月			8月			9月	
主要工程	送電停止 ▼						送電開始 ▽	
	停止 操作	RV 開放	燃料 取出				燃料 装荷	RV 復旧
	RV：原子炉容器						各種 試験	起動 試験
点検・工事				各機器点検				
				火災防護対策工事				

次回報告は、9月25日の予定

(添付)

定検状況写真



1次冷却材ポンプ点検（付属配管復旧）作業状況（原子炉格納容器内 9月2日撮影）



非常用ディーゼル発電機点検（試運転中の圧力測定）作業状況（原子炉補助建屋内 9月3日撮影）