

伊方発電所3号機第17回定検状況報告（No.5）


項目	内 容
主要工程	・各種機能試験中
主要機器の 点検状況	・原子炉関係 原子炉容器復旧作業完了 1次冷却材系統水質調整中 ・タービンおよび発電機 2次系クリーンアップ作業完了
主要工事の 状況	・火災防護対策工事 火災感知器の追設作業中 電線管等への耐火材施工作業完了

伊方3号機第17回定検工程表（予定）


実績 予定									
	7月			8月			9月		
主要工程	送電停止 ▼						送電開始 ▽		
	停止 操作	RV 開放	燃料 取出				燃料 装荷	RV 復旧	各種 試験
	RV : 原子炉容器								
点検・工事	各機器点検								
	火災防護対策工事								

(添付)

定検状況写真



燃料装荷作業状況（原子炉格納容器内 9月12日撮影）



原子炉容器上蓋吊込み作業状況（原子炉格納容器内 9月14日撮影）