公開可

# 平成29年度伊方発電所廃止措置研究に係る検討会　実施工程（実績）

H29年12月22日現在

| 項　目 | 作業主体 | H29年度 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | H30年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **伊方発電所　廃止措置研究に係る検討会** | | | | | | | ▼第5回(9/1 原子力保安研修所)<br>○対応すべき課題の抽出・整理<br>○新規研究テーマの選定<br>・ﾏｯﾁﾝｸﾞ結果の確認<br>・課題解決に向けた方向性<br>・研究実施箇所の選定<br>○研究の進捗報告（中間報告） | | | ▼第6回(12/22 原子力保安研修所)<br>○研究開発計画の策定・承認<br>（新規研究テーマ及び継続研究テーマ）<br>○研究の進捗報告（簡易報告） | | ▽第7回<br>○次年度計画の方向性<br>○研究の進捗報告(年度期末報告) | |
| **1-1 対応すべき課題の抽出・整理**<br>①他社の検討状況等も参考に全体を通し新たな追加となる課題抽出・整理<br>②県が育成を推進する県内企業が保有する技術の廃止措置に必要な技術分野への適用可能性検討 | 四国電力<br>愛媛県 | | | | | | | | | | | | | |
| **2-1 地元企業、地元大学が保有する技術とのマッチング**<br>・マッチング確認作業依頼準備、依頼<br>・マッチング確認作業<br>・マッチング結果整理・分析 | 四国電力<br>大学、愛媛県<br>四国電力 | | | | | ▼候補選定（一次スクリーニング） | | | | | | | | |
| **2-2 H28年度第2回検討会で実現性、効果から選定しなかった研究テーマを中長期的課題の観点より再選定**<br>・研究開発の実現性を再評価 | 四国電力、大学 | | | | | | ▼候補絞り込み（二次スクリーニング） | | | | | | | |
| **2-3 課題の整理・課題解決に向けた方向性の明確化**<br>・課題等を踏まえた実現性評価 | 四国電力 | | | | | | ▼候補絞り込み（二次スクリーニング） | | | | | | | |
| ・検討会資料の作成、メンバーとの調整 | 四国電力 | | | | | | | | | | | | | |
| **3-1 研究テーマの研究開発計画の策定・承認（新規テーマ及び継続研究テーマ）**<br>・課題解決法の特定<br>・研究計画の立案 | 四国電力<br>研究実施箇所、四国電力 | | | | | | | | | | | | | |
| ・検討会資料の作成、メンバーとの調整 | 四国電力 | | | | | | | | | | | | | |
| ・地元企業、地元大学への委託手続き　など | 四国電力 | | | | | | | | | | | | ▽契約（新規研究テーマ）（研究開始はH30年4月～）<br>▽契約（継続研究テーマ）（研究継続はH30年4月～） | |
| **4-1 H29年度研究テーマの研究開発の進捗報告**<br>・研究開発<br>・研究の進捗状況作成<br>・研究の進捗状況確認等 | 研究実施箇所<br>研究実施箇所<br>四国電力 | | | | | ▼確認 | | ▼確認 | | | | ▽確認 | | 適宜 |
| **4-2 H30年度研究テーマの研究開発の進捗報告**<br>・研究開発<br>・研究の進捗状況作成<br>・研究の進捗状況確認等 | 研究実施箇所<br>研究実施箇所<br>四国電力 | | | | | | | | | | | | | 適宜 |
| **4-3 次年度計画の方向性検討**<br>・次年度計画の方向性検討 | 四国電力、大学、愛媛県 | | | | | | | | | | | | | |